

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по ООО "Режевские электрические сети" за 4 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (05.10.2017 №338 Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)				Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
		По источникам, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				По источникам финансирования, тыс.рублей				В натуральных показателях		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ППР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс.рублей				Номер страницы представленных документов
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пос.Озерный (Свердловская область, РГО, пос.Озерный)	831,439	831,439	0,000	0,000	1 389,299	1 389,299	0,000	0,000	км	0,790	175,664	175,664	0,000	0,000	831,439	831,439	0,000	0,000	831,439	831,439	0,000	0,000	км	0,780							
3	Новое строительство ВЛ-6кВ пос.Озерный от ТП-2-КТПВ-3-КТПВ-4 (Свердловская область, РГО, пос.Озерный)	941,061	941,061	0,000	0,000	941,061	941,061	0,000	0,000	км	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	км	1,000							
5	Установка КТПВ-4 пос.Озерный (Свердловская область, РГО, пос.Озерный)	0,000	0,000	0,000	0,000	1 215,113	1 215,113	0,000	0,000	МВА	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	МВА	0,000							
Всего:		1 772,500	1 772,500	0,000	0,000	3 545,473	3 545,473	0,000	0,000		2,190	175,664	175,664	0,000	0,000	831,439	831,439	0,000	0,000	831,439	831,439	0,000	0,000									

* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы
Список используемых сокращений:
км – километр;
кВА – киловольт Ампер;
ВЛ – воздушная линия;
кВ – киловольт;
пос. – поселок;
ПС – подстанция;
ТП – трансформаторная подстанция;
КТПВ – комплексная трансформаторная подстанция наружной установки;
тыс. – тысяч;
РГО – Режевской городской округ

Заместитель директора
Котельникова А.Р.